

Lista de verificación — Preparación para trabajo en altura

Seguridad — Trabajo en alturas · Versión 0.1-demo · Dueño: Seguridad Industrial de la planta (rol custodio).
SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

Esta es una plantilla de práctica DEMO para aprender; no es la lista de verificación de la planta. En planta solo se usa la lista aprobada por Seguridad (⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista aprobada). Marca cada punto solo después de verificarlo. Los puntos marcados como críticos no admiten excepción: si uno no se cumple, no se inicia; detente y avisa a tu supervisor.

Equipo / área: _____ Fecha: _____ Turno: _____

1. Requisitos y autorización

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Permiso de trabajo en alturas autorizado y vigente. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): formato (Seguridad).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Capacitación y aptitud médica vigentes. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): curso y criterio médico (Seguridad + Servicio Médico).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Plan de rescate definido y equipo de rescate disponible y confirmado ANTES de iniciar.	☐	☐	☐
Instrucción de trabajo disponible y entendida.	☐	☐	☐

2. Peligros identificados y controlados

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Energía de la luminaria aislada, bloqueada, etiquetada y comprobada sin energía. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA	☐	☐	☐

(SME_REQUIRED): procedimiento de bloqueo (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).			
▲ CRÍTICO · Línea eléctrica aérea: se respeta la distancia mínima del procedimiento o se solicitó desenergizar. ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): distancias mínimas.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Zona inferior delimitada y sin personas.	☐	☐	☐
Herramientas retiradas del borde o amarradas.	☐	☐	☐
Derrame limpio y superficie seca.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Abertura en el piso cubierta y señalizada.	☐	☐	☐

3. Acceso y protección colectiva

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Escalera sin peldaños dañados o faltantes.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Barandales completos: pasamanos, travesaño intermedio y rodapié, en todos los lados expuestos.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Paso de llegada de la escalera protegido. ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): especificación (Seguridad + Ingeniería).	☐	☐	☐

4. Equipo de protección personal

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Arnés inspeccionado y sin daño.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Línea de sujeción, absorbedor de energía y conectores inspeccionados y sin daño.	☐	☐	☐
Equipo dañado retirado de servicio, marcado y reportado (si aplica).	☐	☐	☐
Casco con barbiquejo y demás EPP colocados.	☐	☐	☐
Arnés colocado y ajustado.	☐	☐	☐

5. Anclaje y condición de inicio

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Punto de anclaje designado e identificado (no conduit, no charola, no barandal). ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): capacidad y certificación (Seguridad).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Espacio libre de caída verificado. ▲ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): cálculo (Seguridad).	☐	☐	☐

▲ CRÍTICO · Conectado al anclaje antes de exponerse al borde.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Confirmación final con el supervisor: todas las condiciones se cumplen.	☐	☐	☐

▲ Si un punto crítico es «No»: NO se inicia. Detente y avisa a tu supervisor.

Firmas

Trabajador que ejecuta — nombre, firma y fecha. SME_REQUIRED: formato de la planta (Seguridad).	
Supervisor que autoriza — nombre, firma y fecha.	
Personal de Mantenimiento Eléctrico que verificó el aislamiento — nombre, firma y fecha.	
Seguridad Industrial (cuando el procedimiento lo pida) — nombre, firma y fecha.	

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «heights-prep» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).