

Lista de verificación — Bloqueo y etiquetado de una banda transportadora

Seguridad — Control de energías peligrosas · Versión 0.1-demo · Dueño: Seguridad Industrial con Mantenimiento de la planta (rol custodio). SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad + Mantenimiento). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

Esta es una plantilla de práctica DEMO para aprender; no es la lista de verificación de la planta. En planta solo se usa la lista aprobada por Seguridad y Mantenimiento (⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista aprobada). Marca cada punto solo después de verificarlo. Los puntos marcados como críticos no admiten excepción: si uno no se cumple, no intervengas el equipo; detente y avisa a tu supervisor.

Equipo / área: _____ Fecha: _____ Turno: _____

1. Antes de bloquear

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Estoy capacitado y autorizado para aplicar bloqueo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): autorización (Seguridad).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Tengo el procedimiento de bloqueo de este equipo con sus puntos de aislamiento.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Identifiqué todas las energías: eléctrica, gravedad (contrapeso) y mecánica almacenada (banda tensa).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Tengo mi candado personal, su única llave y mi etiqueta.	☐	☐	☐
Avisé al personal afectado y al operador.	☐	☐	☐

2. Aislamiento, bloqueo y etiquetado

Verificación	Sí	No	N/A
Apagué la banda con sus controles normales.	☐	☐	☐

▲ CRÍTICO · Aislé en el punto de aislamiento, no en el botón de paro, el paro de emergencia ni la pantalla.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Mi candado está colocado en el punto de aislamiento y la llave la tengo yo.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Mi etiqueta tiene nombre, fecha y motivo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): datos obligatorios de la planta.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Cada persona que interviene tiene su propio candado. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): bloqueo grupal (Seguridad).	☐	☐	☐

3. Energía almacenada

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Contrapeso soportado o bloqueado. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Tensión de la banda liberada de forma controlada.	☐	☐	☐

4. Verificación de energía cero

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Punto de aislamiento abierto y con mi candado.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Intenté arrancar en la botonera y nada se movió.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Regresé el control a paro después de la prueba.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Prueba de ausencia de tensión hecha cuando aplica. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método (Mantenimiento Eléctrico).	☐	☐	☐

5. Retiro del bloqueo

Verificación	Sí	No	N/A
▲ CRÍTICO · Herramientas retiradas del equipo.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Guardas colocadas.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Verifiqué que no hay personas en el equipo y avisé que se retira el bloqueo.	☐	☐	☐
▲ CRÍTICO · Retiré mi propio candado y mi etiqueta; nadie más lo hizo por mí.	☐	☐	☐

▲ CRÍTICO · No retiré ningún candado ajeno; si encontré uno, avisé a mi supervisor.	☐	☐	☐
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

▲ Si un punto crítico es «No»: NO se inicia. Detente y avisa a tu supervisor.

Firmas

Trabajador autorizado que bloquea — nombre, firma y fecha. SME_REQUIRED: formato de la planta (Seguridad).	
Supervisor del área — nombre, firma y fecha.	
Operador de la banda (enterado del bloqueo y del retiro) — nombre, firma y fecha.	
Seguridad Industrial (cuando el procedimiento lo pida) — nombre, firma y fecha.	

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «loto-01» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).